



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO
106960526

Nº SICOMV
893472/2019

PROponente TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAJÁ

APellido EMPREENDIMENTO
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

DESCRIÇÃO DO LOTE
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	TRECHO 01 - COMUNIDADE NOSSA SENH	32.913,76	% Período:	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	360,00	% Período:	100,00%											
1.2.	CASCALHAMENTO	29.902,98	% Período:	100,00%											
1.3.	BUEIROS	2.650,78	% Período:	100,00%											
2.	TRECHO 02 - ESTRADA DE ACESSO A COI	81.599,19	% Período:		100,00%										
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.702,66	% Período:		100,00%										
2.2.	CASCALHAMENTO	79.896,53	% Período:		100,00%										
3.	TRECHO 03 - ESTRADA DO CAMPO (COML	172.393,70	% Período:			100,00%									
3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.857,60	% Período:			100,00%									
3.2.	CASCALHAMENTO	163.169,52	% Período:			100,00%									
3.3.	BUEIROS	7.366,58	% Período:			100,00%									
4.	TRECHO 04 - COMUNIDADE SANTA CATAR	39.552,56	% Período:	100,00%											
4.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	446,40	% Período:	100,00%											
4.2.	CASCALHAMENTO	36.455,38	% Período:	100,00%											
4.3.	BUEIROS	2.650,78	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 326.459,21			%:	22,20%	25,00%	52,81%									
Período:			Repasse:	63.596,31	71.611,30	151.292,39									
Acumulado:			Contrapartida:	8.870,01	9.987,89	21.101,31									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	72.466,32	81.599,19	172.393,70									
			%:	22,20%	47,19%	100,00%									
			Repasse:	63.596,31	135.207,61	286.500,00									
			Contrapartida:	8.870,01	18.857,90	39.959,21									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	72.466,32	154.065,51	326.459,21									

IBIRAJÁ/RAS/RS

Local

terça-feira, 13 de abril de 2021

Data

Responsável Técnico
Nome: Pâmela Hertz Cappellari
CREA/CAU: 231775
ART/RRT: 11205161

Pâmela Hertz Cappellari