

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(X) GLOBAL () INDIVIDUAL

EMPREENDIMENTO: EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIME

PROPONENTE: Município de ibiraiaras

EXTENSÃO DA REDE DE ADUÇÃO: 1255,00 m

EXTENSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO: 11.179,14 m

LOCAL: NOSSA SENHORA DE LOUREDES, IBIRAIARAS, RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso (%)	Valor das Obras e Serviços (R\$)	SEMANA								
				1		2		3		4		
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	POÇO TUBULAR	8,12%	39.451,63	100,00%	39.451,63	-	-	-	-	-	-	
2	REDE ADUTORA	15,90%	77.208,74	100,00%	77.208,74	-	-	-	-	-	-	
3	REDE DE ABASTECIMENTO	75,98%	369.060,51	10,00%	36.906,05	30,00%	110718,15	30,00%	R\$ 110.718,15	30,00%	R\$ 110.718,15	
TOTAL ACOMULADO			100%	485.720,88		R\$ 153.566,42	-	R\$ 110.718,15	-	R\$ 110.718,15	-	R\$ 110.718,15

Ibiraiaras, Dezembro de 2022

Cristiane Bertuzzi
Eng Civil
CREA RS 221060

Douglas Rossoni
Prefeito Municipal
Município de Ibiraiaras

