



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Ibiraiaras	Nº Operação 1087735-95	Nº Siconv 943711	Valores Contratados (R\$):		Recurso OGU
Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO ANTÔNIO STELLA E LONGINO Z. GUADAGNIN	Município / UF Ibiraiaras/RS		Repasse 287.306,00	Contrapartida 55.108,59	Nº RRE 1
			Investimento 342.414,59		

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jun-24 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
							Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	
1.	PAVIMENTAÇÃO RUA ANTÔNIO STELLA	Em Análise	1585,5	m²	LOTE 1	1	174.432,77	-	-	0,00%
2.	PAVIMENTAÇÃO RUA LONGINO ZACHAF	Em Análise	1400,7	m²	LOTE 1	1	167.981,82	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	0,00%
							(100,00%)	(0,00%)	(0,00%)	0,00%
							287.306,00	-	-	
							55.108,59	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
Investimento							342.414,59	-	-	-